



철계단 구조물 양중 중 클램프 이탈·전도 사고

크레인으로 들던 철계단이 클램프에서 이탈해
구조물이 넘어지며 깔림 사고 발생.



사고 경위

언제	2025.08	무엇을	철계단 구조물 양중
어디서	경북 성주군 소재 공장	어떻게	클램프 이탈·전도
누가	해당 작업 근로자	확인범위	공개 사고경위

사고 흐름



위험요소

- 1 형상에 맞지 않는 클램프
- 2 낙하범위 내 접근
- 3 시험인양·받침 미흡

작업 전 조치사항

- 1 인양점·중량 확인
- 2 적합 클램프 선정
- 3 최소 높이 시험인양
- 4 낙하범위 출입통제

클램프 체결을 확인하고 누구도 하중 옆에 서지 않게 하세요